



项目资金绩效监控情况的汇报

根据县 2021 年统筹整合项目实施情况和项目绩效目标设定情况，对 2021 年我单位实施的台前县 2021 许庄村大棚种植项目 1-12 月执行情况开展了绩效监控。现将有关情况汇报如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）项目基本情况。

（1）建设任务：涉及建设温室大棚 3 座，机井 1 眼，主要内容包括温室大棚及配套设施，机井及配套设施等。

（2）资金安排：计划使用财政资金 80 万元。

（3）时间进度：计划 2021 年 10 月 20 日完成招投标，2021 年 10 月 22 日开工建设，2021 年 11 月 20 日完工并完成验收。

（4）绩效目标：流转 5 户脱贫群众土地，带动脱贫户 6 人就业，年收入 10000 元以上，村集体收入 4.8 万以上。。

（二）工作开展情况。

一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对 1-12 月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与县财政局、县乡村振兴局充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基

础上,形成监控报告。三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后,在征求有关责任人意见建议的基础上,又对报告进行了修改完善。

二、绩效监控结果

(一) 总体情况

从绩效目标实现程度看,台前县 2021 许庄村大棚种植项目绩效目标实现程度较好。共设置 7 个绩效指标(不含满意度指标,满意度指标一般在资金执行完毕后评价,此次监控不再关注),截至目前绩效指标中数量指标已完成 95%,从预算执行程度看,项目资金预算执行进度较快,截止 10 月底前,实际支付进度为 70%,根据绩效监控情况,预计 12 月底能完成支付 97%。

三、绩效监控发现的主要问题

(一) 绩效目标设置质量不高

在年初设置项目绩效目标时,由于研究论证不足、与实际结合不够,指标设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低问题,影响了绩效监控的实施效果。

(二) 资金支付进度较慢

因连续降雨,影响了施工计划,项目施工进度受到影响,因此该项目资金拨付缓慢。在保证施工质量的前提下,目前正在昼夜施工,确保项目按时完工。

四、下一步打算

(一) 加快施工进度,按时保质保量完成建设任务。

(二) 尽快完成各项绩效指标。

2021年11月1日