

项目资金绩效监控情况的汇报



根据县 2021 年统筹整合项目实施情况和项目绩效目标设定情况，对 2021 年我单位实施的台前县 2021 年羽绒服装加工产业园项目 5-9 月执行情况开展了绩效监控。现将有关情况汇报如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）项目基本情况。

(1) 建设任务：项目用地面积为 299 亩，其中扶贫资金用于 18 栋厂房建设，建筑面积为 81330 平方米。厂房面积大小不等，可适合不同规模大小的企业入驻。

(2) 资金安排：计划使用中央资金 9000 万元。

(3) 时间进度：计划 2021 年 4 月 20 日完成招投标，2021 年 4 月 26 日开工建设，2022 年 12 月 10 日完工，2022 年 12 月 25 日完成验收。

(4) 绩效目标：达到企业入驻，增加村集体经济收入，提供就业岗位。

（二）工作开展情况。

一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对 5-9 月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与县财政局、县乡村振兴局充分进行沟通，详细摸

透项目背景、政策制度、外部环境等情况,掌握项目总体情况。同时,结合项目特点收集监控资料,在充分研究分析监控资料的基础上,形成监控报告。三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后,在征求有关责任人意见建议的基础上,又对报告进行了修改完善。

二、绩效监控结果

(一) 总体情况

从绩效目标实现程度看,台前县 2021 年羽绒服装加工产业园项目绩效目标实现程度较好。共设置 6 个绩效指标(不含满意度指标,满意度指标一般在资金执行完毕后评价,此次监控不再关注),已完成的绩效指标 2 个是数量指标,2 个是质量指标;羽绒服装产业园项目是在建工程,目前暂不能完成的绩效指标 4 个,分别是时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

三、绩效监控发现的主要问题

(一) 绩效目标设置质量不高

在年初设置项目绩效目标时,由于研究论证不足、与实际结合不够,指标设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低问题,影响了绩效监控的实施效果。

四、下一步打算

(一) 加快施工进度,保质保量完成建设任务。

(二) 尽快完成各项绩效指标。