

## 绩效运行监控表

(2021年度)

项目名称	台前县产业集聚区羽绒服装加工产业园项目		项目负责人	赵希业13803933967				
主管部门	县产业集聚区		实施单位	台前投资集团有限公司				
资金情况	类别			年初 预算数	5-10月 执行数	预算 执行率		
	年度资金总额:			9000万	9000万	100%		
	其中:财政拨款			9000万	9000万	100%		
	其他资金							
年度 总体目标	2021年12月底18栋厂房主体结构完成。 加快建设进度,争取提前企业入驻投产运营,增加发展村集体经济,提供大量就业岗位。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	5-9月 完成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指标	数量 指标	工程项目数量	18栋	18栋	18栋		
			工程项目面积	81330m <sup>2</sup>	81330m <sup>2</sup>	81330m <sup>2</sup>		
			投资完成率	≥60%	≥60%	≥60%		
		质量 指标	工程安全事故发生数	0	0	0		
			项目验收合格率	95%	95%	95%		
	时效 指标	开工日期	2021年4月26日					
		项目工程完成及时率	100%		100%			
	效益 指标	社会效益 指标	带动就业人数	180		180		
			带动增加贫困人口收入(万元)	≥0.25	≥0.25	≥0.25		
		经济效益 指标	项目带动经济增长率	10%	10%	10%		
		可持续影响 指标	项目收益年限	20年		20年		
	满意度 指标	满意度指 标	入驻带贫企业满意度	100%	100%	100%		
			受益群众满意度	100%	100%	100%		